

Choszczno, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Pan
Adam Andriaszkiewicz
Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Choszcznie

Nasz znak: PZD-ST. 020.15.2015.ZH

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu w Choszcznie „ Harmonogramem przygotowywania materiałów pod obrady Rady Powiatu w Choszcznie na 2015 r.”, Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie przesyła w załączeniu informację dotyczącą wykonania zadań za I półrocze 2015 r. i planowanych zadaniach na II półrocze 2015 roku.

WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

wykonanych w I półroczu i planowanych w II półroczu 2015 roku

ROBOTY INWESTYCYJNE (w realizacji)

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151, przez Nadarzyn do miejscowości Płotno – długości 6.4 km - **5 030 285,24**

WYKONANE ROBOTY REMONTOWE

1. Wyrównanie nawierzchni brukowcowej - nakładka bitumiczna droga nr 1785Z m. Bonin o długości 0.333 km - 157 764,52
 2. Wyrównanie nawierzchni brukowcowej - nakładka bitumiczna droga nr 2234Z m. Konotop o długości 0.605 km - 196 135,16
 3. Wyrównanie nawierzchni brukowcowej - nakładka bitumiczna droga nr 2218Z m. Żeńsko o długości 0.050 km - 36 210,55
 4. Remont zatoki autobusowej droga nr 2203Z m. Sokoliniec - 17 835,00
 5. Remont zjazdu droga nr 2226Z m. Lubieniów - 7 380,00
 6. Wymiana krawężnika droga nr 2225Z m. Pamięcin - 6 765,00
 7. Remont przełomu jezdni droga nr 2202Z m. Choszczno - 7 021,23
- 429 111,46**

PLANOWANE ROBOTY REMONTOWE

1. Przebudowa drogi wraz z przepustem droga nr 2231Z m. Rębusz - **500 000,00**

Razem: 5 959 396,70